

Булган аймгийн 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

2020.07.02-ны байдлаар

/мян.төгрөгөөр/

Д/Д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
<b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт</b>							
1	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал /Сэлэнгэ сум/	489,122.6	"Манхан уст" ХХК	792,622.6	405,570.8	82.92%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
2	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, шинэчлэлтийн ажлын нэмэлт санхүүжилт	54,291.7	"Хайя тек" ХХК	54,291.7	54,291.7	100.00%	Шүүхийн шийдвэрийн дагуу тус компанид шилжүүлсэн.
3	Багийн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Хутаг-өндөр сум, Уньт баг/	70,000.0	"Сайрын харгана" ХХК	66,633.6		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
4	Шүдний эмчилгээний бор машин /Хишиг-Өндөр сум/	9,000.0	"Тана мед трейд" ХХК	8,880.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
<b>Нийт дүн</b>		<b>622,414.3</b>		<b>922,427.9</b>	<b>459,862.5</b>	<b>73.88%</b>	
<b>Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан</b>							
1	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал /Тэшиг сум/	627,416.0	"Бурхууд" ХХК	1,075,000.0	-	0.00%	Гүйцэтгэл гараагүй
2	Сургуулийн спорт залны барилга /Орхон сум/	184,311.1	"Анэрд" ХХК	434,311.1	165,000.0	100.00%	2019 онд хүлээж авсан. Санхүүжилтийг үе шаттайгаар олгож байна.
3	Могод сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар	49,500.0	"Баян өндөр булаг" ХХК	298,306.8	46,830.8	94.61%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
4	Соёлын төвийн барилгын засварын ажил /Гурванбулаг сум/	119,991.6	"Баян их наяд констракшн" ХХК	108,863.8	50,000.0	41.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг үе шаттайгаар олгож байна.
5	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Бугат сум/	180,000.0	"Нано бриллиант констракшн" ХХК	171,600.0	75,000.0	41.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг үе шаттайгаар олгож байна.
6	1-р сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Булган, Булган сум/	105,000.0	"Новый мираж" ХХК	99,139.5	57,981.0	55.22%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
7	Дотуур байрны өргөтгөлийн барилга /Бүрэгхангай сум, аймгийн оролцоо/	200,000.0				0.00%	Аймгаас дэмжлэг
8	Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	20,000.0				0.00%	Хугацаа болоогүй.
9	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөл, ТЭЗҮ, судалгааны ажил боловсруулах	96,764.1	"Кон-инженерс" ХХК, "Газар нутаг" ХХК	121,300.0	36,366.9	37.58%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг үе шаттайгаар олгож байна.
10	Засаг даргын тамгын газрын барилгын дутуу санхүүжилт /Могод сум/	50,000.0	"Эм би эф" ХХК	799,787.3	-	0.00%	Гүйцэтгэл гараагүй
11	Сургуулийн дотуур байрны засвар /Баян-Агт сум/	102,000.0	"Хөвсгөл эх" ХХК	99,969.9	45,000.0	44.12%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг үе шаттайгаар олгож байна.
12	Шинэ суурьшлийн бүсэд цахилгаан хангамж татах /Хишиг-Өндөр сум/	90,000.0	"Агуут ажнай" ХХК	88,918.9	40,000.0	44.44%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг үе шаттайгаар олгож байна.
13	Сургуулийн барилгын Б блокын засвар /Могод сум/	100,000.0	"ЭПО" ХХК	86,770.0	30,000.0	30.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг үе шаттайгаар олгож байна.
14	Эрүүл мэндийн төвийн уламжлалт, нөхөн сэргээх эмчилгээний тоног төхөөрөмж /Сайхан сум/	30,000.0	"Ашид буян" ХХК	29,915.0	29,915.0	99.72%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
15	Аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэх	40,000.0	АЗДТГ	-	-	0.00%	Хугацаа болоогүй.
<b>Нийт дүн</b>		<b>1,994,982.8</b>		<b>3,413,882.3</b>	<b>576,093.7</b>	<b>28.9%</b>	
<b>Байгаль хамгаалах сан</b>							
1	Ойжуулалт үлдэгдэл	33,232.0	БУҮЦС нөхөрлөл	66,000.0	16,500.0	50%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
2	Зоон давааны навчит модны ойн зурвас	19,186.6	Ойн хайгуул ХХК	19,186.0	7,674.0	40%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
3	Хутаг-Өндөр суманд үерийн далан барих /1-р шатны ажил/	268,900.0	Олз мандал ХХК	270,475.0		0%	Гэрээ байгуулсан
4	Рашаант суманд үерийн далан барих /үлдэгдэл санхүүжилт /	40,000.0	"Наран сугар" ХХК	139,997.8		0%	2019 оны үлдэгдэл санхүүжилт
5	Хануй голын Ангархайн замын засвар, шинэчлэлт /Баян-Агт сум/	75,497.2	"Жавхланта харгуй" ХХК	447,670.5	28,235.5	37%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
6	Булган аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	300,000.0				0%	Дахин төндөр зарласан.
7	Сайхан сумын инженерийн шугам сүлжээ	176,670.5	Билгүүн од констракшн ХХК	476,670.5	169,474.7	96%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
8	Ойн хортны тэмцлийн ажил /30000 га, Сэлэнгэ, Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Орхон, Хангал, Бугат/	306,720.0	Гранд форест ХХК, Залуу төгөл ХХК	280,022.3	152,054.9	50%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
9	Ойжуулалт /300 га, Бугат, Сэлэнгэ, Могод, Хангал, Бүрэгхангай/	208,500.0	Ургах нахиа ХХК, Хөвөнтөн ой ХХК	151,900.0	75,657.0	36%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
10	Үлийн цагаан оготны устгал /урд бүсийн сумдад, 40000 га /	100,000.0	Рашаант, Гурванбулаг, Могод, Орхон, Сайхан ЗДТГ	100,000.0	66,000.0	66%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.

11	Ой бүхий сумдад ойн хортны судалгааны ажил /500000 га, Орхон, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Хангал, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Бугат, Тэшиг/	25,000.0	Байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн санаачилга ТББ	24,999.8	14,900.0	60%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
12	Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт	6,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
13	Идэвхтэн байгаль хамгаалагч морин эргүүл ажиллуулах /Бугат, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Тэшиг, Орхон, Бүрэгхангай, Хишиг-Өндөр/	17,280.0	Бугат, Орхон, Сэлэнгэ, Хангал, Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Хишиг-Өндөр, Бүрэгхангай	17,280.0	1,560.0	9%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
14	Элсний нүүдлээс хамгаалах зурвас байгуулах /Рашаант сум, Элсэн тасархай 2 га/	35,000.0	"Газар зүй, гео-экологийн хүрээлэн" ТӨҮГ	34,480.3		0%	Гэрээ байгуулсан
15	Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	56,942.2	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	55,924.4	54,467.8	96%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
16	Хүн ам, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зориулалтаар шинээр инженерийн хийцтэй худаг гаргах /30 ш/	510,000.0	Таширын хүрээ ХХК, Очир ус ХХК, Булган ус ХХК, БИММ ХХК	502,286.9		0%	Гэрээ байгуулсан
17	Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах /сав газрууд/	8,000.0	Хануй ГСГЗ, Сэлэнгэ ГСГЗ, Хөвсгөл нуур, эгийн ГСГЗ	8,000.0	6,400.0	80%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
18	Хульжийн рашааны ордын нөөцийг тогтоох	200,000.0				0%	Үнэлгээ хийж байна
19	Инженерийн шугам сүлжээ шинээр барих /Сайхан сум 2 дахь шатны ажил/	345,000.0	Тэнгэр хишиг ХХК	333,875.0	145,641.7	42%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
20	Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн шугам сүлжээний ажил /Баян-Агт сум/	300,000.0	"Хөх тавилан" ХХК	291,636.9		0%	Гэрээ байгуулсан
21	Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн шугам сүлжээний ажил /Дашинчилэн сум сум/	250,000.0	И Эс Мон ХХК	214,440.8	98,953.7	40%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
22	Булган сумын Майдарын голын эргийн хамгаалалт болон Диваажин сүмийн орчмын тохижилтын ажлын зураг төсөл, судалгааны ажил	35,000.0	"Би би кэй эйч" ХХК, "Гидросооружение" ХХК, "Барнаб" ХХК	14,930.0	2,550.0	7%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
23	Цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламж барих /Баяннуур сум/	60,000.0	"Заамар ургац" ХХК	58,900.0		0%	Гэрээ байгуулсан.
24	Үерийн хамгаалалтын эргийн бэхлэгээний ажил /Булган сум 2 дугаар баг/	200,000.0	"Велмот" ХХК	196,641.7		0%	Гэрээ байгуулсан.
25	Үерийн хамгаалалтын далан суваг барих ажил /Хутаг-Өндөр сум 2 дугаар шатны ажил/	275,321.0	"Олз мандал" ХХК	270,475.0		0%	Гэрээ байгуулсан.
26	Хадлангийн талбайн хамгаалалтын даланг сэргээн засварлах /Баяннуур сум, Борбулан/	30,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
27	Ус хангамж, ариутгах татуургын зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах	100,000.0	"Монкузбас" ХХК	57,500.0		0%	Гэрээ байгуулсан
28	Үерийн далангийн хамгаалалт хийх /Булган сум 5-р баг барилгын 36 айлын орчим 725м/	18,000.0	"Уран хийц" иргэдийн бүл	17,988.6		0%	Гэрээ байгуулсан.
29	Халуун усны барилга барих /Хишиг-Өндөр сум/	52,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
30	Сав газруудын талуудын оролцооны зөвлөлийн хурал, зөвлөгөөн /5 сав газар/	15,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
31	Ус дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Булган сум/	46,000.0	Альянс-Тех ХХК	46,000.0	46,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
32	Ногоон хөгжлийн бодлогын дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	260,000.0	АЗДТГ, Хангайн нар ХХК Шинэ хөдөө хөгжил ОНӨААТҮГ, Мандала про аудио ХХК, Монгол гарваль өв соёлын хүрээлэн НҮТББ	260,000.0	133,968.5	52%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
33	Булган сумын гэр хорооллын 200 айл өрхөд боловсон, соруулдаг жорлон барих /Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй төслийн оролцооны хөрөнгө/	202,500.0				0%	Үнэлгээ хийж байна
34	Орчны бохирдол, хог хаягдлыг багасгах /16 сум, 1 тосгон/	51,000.0	Сумдын ЗДТГ	51,000.0	51,000.0	100%	Санхүүжилтийг бүрэн олгосон.

35	Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэх	5,000.0	УЦУОШТ	5,000.0	3,000.0	60%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
36	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Булган сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
37	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Баяннуур сум/	28,000.0	"Алтан зүмбэрмаа" ХХК	27,969.0		0%	Гэрээ байгуулсан.
38	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Бугат сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
39	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Бүрэгхангай сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
40	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Гурванбулаг сум/	28,000.0	"АКС Херо" ХХК	27,756.8		0%	Гэрээ байгуулсан.
41	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Дашинчилэн сум/	28,000.0	"ОХОТ" ХХК	28,000.0		0%	Гэрээ байгуулсан.
42	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Сайхан сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
43	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Сэлэнгэ сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
44	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Тэшиг сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
45	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хангал сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
46	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Рашаант сум/	28,000.0	"Алтан зүмбэрмаа" хоршоо	28,000.0	18,200.0	65%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
47	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Могод сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
48	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хишиг-Өндөр сум/	28,000.0	"Би ти и эм строй" ХХК	27,300.0		0%	Гэрээ байгуулсан.
49	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Орхон сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн
50	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хангал сум, Хялганат тосгон/	28,000.0	"ОХОТ" ХХК	28,000.0	28,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
51	Лагийн талбайн хамгаалалтын хашаа барих /Хангал, Хялганат тосгон/	2,214.0	Хувь хүмүүс	2,214.0	2,214.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
52	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх /Хангал, Хялганат тосгон/	30,000.0				0%	Материалын дагуу санхүүжилтийг олгоно.
53	Автозам дагуу түр буудаллах цэг, нийтийн бие засах газруудад хогийн сав байршуулах /Хутаг-Өндөр, Бугат сум/	2,000.0	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	2,000.0	2,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
54	Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, арчлан хамгаалах	90,000.0	Сайхан, Булган	60,000.0	19,000.0	21%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
55	Булган аймгийн газар нутгийг илэрхийлсэн самбар хийж, хил орчмын бүсүүдэд байршуулах	60,700.0	"Дижитал мэлпинг" ХХК	58,200.0	54,708.0	90%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
56	Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах /Тэшиг сум, Хужирт баг/	73,000.0	"Хелиос энерги" ХХК	69,850.5	34,925.3	48%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
57	Сумдын газар зүйн нэрийн тодруулалт, мэдээллийн сан боловсруулах /Баяннуур, Бугат, Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Рашаант, Сэлэнгэ/	75,761.5	"Вектор мэг" ХХК	32,500.0	16,000.0	21%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
58	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газар, Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/	10,000.0	Дашинчилэн, Зэд хантай, Хөгнө тарна	10,000.0	10,000.0	100%	Санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
59	Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа, эко уралдаан зохион байгуулах	7,775.0	БОАЖГ	5,945.0	1,000.0	13%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
60	Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргааны байгаль хамгаалагч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулах	15,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
61	Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хяналт тавих /автомашин/	40,000.0	УАЗ-МЕГА ХХК	39,950.0	39,950.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
62	Үйл ажиллагааны зардал	4,600.0		4,600.0	1,734.5	38%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>5,462,800.0</b>		<b>4,799,566.7</b>	<b>1,301,769.5</b>	<b>24%</b>	
<b>Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт</b>							
1	Соёл, спортын цогцолборын үлдэгдэл санхүүжилт /Булган, Сэлэнгэ сум/	280,000.0	"Эрин гүрэн" ХХК	863,483.0	273,483.0	97.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу Сэлэнгэ сум руу шилжүүлсэн.
2	Тосгоны нэгдсэн халаалтын систем /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	1,041,385.9	"Төмөр хүлэг" ХХК	1,612,015.9	1,022,662.6	98.20%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
3	Сумын засаг даргын тамгын газрын барилга /Булган, Баян-Алт сум/	200,000.0	"Мейнспринг" ХХК	799,604.7		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
4	Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилга /Булган/	300,000.0	"Эрдэнэс эко үүр" ХХК	902,002.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
5	Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Булган, Булган сум/	900,000.0				0.00%	-
6	Ахмадын өргөөний барилга /Булган, Булган сум/	300,000.0	"Манхан уст" ХХК	1,245,797.2	217,201.5	72.40%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.

7	Үерийн далан /Булган, Сайхан сум/	431,000.0				0.00%	Дахин тендер зарласан.
8	Явган хүний замын гэрэлтүүлэг /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг, "Б", "В" хэсгийн хооронд/	91,100.0	"Сервис по сименс" ХХК	85,003.3	57,421.5	63.03%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
9	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Бугат сум/	308,100.0	"Кенжикү" ХХК			0.00%	Нэмэлт гэрээ байгуулсан
10	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Булган сум, 3 дугаар цэцэрлэг/	200,000.0	"Виртуал софт" ХХК	905,001.6		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
11	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Гурванбулаг сум/	600,000.0	"Баатар шүтээн уул" ХХК	1,003,985.5		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
12	Сургуулийн дотуур байрын гал тогооны барилгын их засвар /Булган, Могод сум/	82,700.0	"Ногоон очир" ХХК	77,963.1		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
13	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	190,000.0	"Бүлээн оргил" ХХК	170,232.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
14	Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум/	425,000.0	"Анэрд" ХХК	438,845.1	-	0.00%	Гэрээ байгуулсан.
15	Шинэ хөдөө төсөл /Булган/	480,300.0	"Тэнгэр цэгцрээ" ХХК, "Сувдан элс" ХХК, "Мон элион бат" ХХК	430,350.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
16	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасгийн их засвар /Булган, Булган сум/	152,300.0	"Цонхот" ХХК	141,101.5		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
17	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Булган, Баяннуур сум/	251,300.0	"Мөнх аригу трейд" ХХК	224,058.9		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
18	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Булган, Дашинчилэн сум/	152,300.0	"Дэлгэр ган" ХХК	142,909.8	-	0.00%	Гэрээ байгуулсан.
19	Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Дашинчилэн сум/	50,000.0	"Гурван уулын хишиг" ХХК	48,000.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
20	Сургуулийн барилгын сантехникийн засвар /Булган, Булган сум, Эрдмийн өргөө сургууль/	60,000.0	"Хурмастын хүлэг" ХХК	55,500.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
21	Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	80,000.0	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	73,867.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
22	Сумын эрүүл мэндийн төсвийн их засвар /Булган, Гурванбулаг сум/	40,000.0	"Тана орд" ХХК	38,797.1		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
23	Сумын эрүүл мэндийн төсвийн их засвар /Булган, Могод сум/	500,000.0	"Хурмастын хүлэг" ХХК	49,304.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
<b>Нийт дүн</b>		<b>7,115,485.9</b>		<b>9,307,821.8</b>	<b>1,570,768.7</b>	<b>22.08%</b>	