

Булган аймгийн 2019 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

2019.09.30-ны байдлаар

/мян.төгрөгөөр/

Д/Д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2019 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Тайлбар
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт							
1	Дашинчилэн сумын Засаг даргын тамгын газрын суудлын автомашиныг шинэчлэх	50,000.0	Б.Амгаланбат	50,000.0	50,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
2	Бүрэгхангай сумын Засаг даргын тамгын газрын суудлын автомашиныг шинэчлэх	50,000.0	Оюунчимэг	50,000.0	50,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
3	Орхон сумын Засаг даргын тамгын газрын суудлын автомашиныг шинэчлэх	50,000.0	"Өрнөх хийморь" ХХК	50,000.0	50,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
4	Хангал сумын Засаг даргын тамгын газрын суудлын автомашиныг шинэчлэх	50,000.0				0.00%	Нээлттэй тендер зарлаж санал ирээгүй, Дахин тендер зарлана.
5	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих, 75 хүүхэд /Сэлэнгэ сум/	303,500.0	"Манхан уст" ХХК	792,622.6	273,146.4	90.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
6	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Могод сум/	250,000.0	"Баян өндөр булаг" ХХК	264,305.8	242,975.3	97.19%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
7	Сургуулийн барилгын засвар /Баяннуур сум/	150,000.0	"Булган барилга" ХХК	150,000.0	143,372.1	95.58%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
8	Баян-Агт сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Гурван уулын хишиг" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
9	Баяннуур сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын төвийн компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	9,830.0	"Би си ти" ХХК	9,830.0	9,830.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
10	Бугат сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Ди эн эйч сервис" ХХК-4.0, "Нано шол" ХХК-6.0	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
11	Булган сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	9,935.5	"Ди эн эйч сервис" ХХК	9,935.5	9,935.5	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
12	Бүрэгхангай сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Өрнөх хийморь" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
13	Гурванбулаг сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Бэрхийн толь" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
14	Дашинчилэн сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Фөйд трий" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
15	Могод сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын төвийн компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Про Ай Ти" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
16	Орхон сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Өрнөх хийморь" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
17	Рашаант сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Би си ти" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
18	Сайхан сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын төвийн компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"ҮЮҮ" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
19	Сэлэнгэ сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	Ш.Гомбожав	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
20	Тэшиг сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	9,979.8	"Ди эн эйч сервис" ХХК	9,979.8	9,979.8	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
21	Хангал сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	9,999.0	"Би си ти" ХХК	9,999.0	9,999.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
22	Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"БСБ коммерс" ХХК	10,010.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
23	Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Сунт хөгжил" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
24	Хялганат тосгоны Захирагчийн ажлын албаны компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.0	"Саммит компьютер" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
25	Сумдын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж /14 сум/	10,000.0	"Чоногол трейд" ХХК	134,134.0	134,134.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
26	Дулааны станцын цахилгаан хангамжийг аваарын нөөц эх үүсвэртэй болгох	170,000.000				0.00%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
27	Бугат сумын Иргэний танхимын засвар, тохижилтын ажил	10,000.000				0.00%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
28	Нэгдсэн эмнэлгийн моорогийн засварын ажил	15,067.000				0.00%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
Нийт дүн		1,278,311.3		1,660,816.6	1,113,372.1	87.1%	

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан							
1	Техник технологи, инноваци нутагшуулах, үйлдвэрлэлийн бүсийн үйл ажиллагааны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах	49,000.0	"Эс ай си эй" ХХК	98,000.0		0.00%	2018 онд 47.6 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Ажлыг хүлээлгэж өгсөний дараа санхүүжилтийг бүрэн олгоно.
2	Аймгийн Аудитын газрын актын дагуу 2018 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний дутуу санхүүжилт	66,804.2				100.00%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
3	Эмнэлгийн шинэ, хуучин барилгыг холбох /Хишиг-Өндөр сум/	30,000.0				0.00%	Эрх шилжүүлсэн.
4	Сургуулийн спорт заалны барилга шинээр барих /Орхон сум/	250,000.0	"АНЭРД" ХХК	434,311.1	228,430.5	91.37%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
5	Аймгийн өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	50,000.0				0.00%	Хугацаа болоогүй.
6	Эрүүл мэндийн төвд лабораторийн тоног төхөөрөмж /Гурванбулаг сум/	18,481.5	"Мед буян" ХХК	18,500.0	18,481.5	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
7	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Баян-Агт сум/	241,500.0	"Баян өндөр булаг" ХХК	241,500.2	209,338.9	86.68%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
8	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Хялганат тосгон/	209,575.8	"Дэлгэр ган" ХХК	209,575.8	209,450.1	99.94%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
9	Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 50 ортой төрөх эмнэлгийн барилгын дээврийн засвар	91,312.5	"ЭПО" ХХК	91,312.5	91,303.6	99.99%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
10	Соёлын төвийн засвар /Хангал сум/	245,699.6	"Роял алтай констракшн" ХХК	245,699.6	123,071.2	50.09%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
11	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 120 хүүхэд /Тэшиг сум/	350,000.0				0.00%	Дахин нээлттэй тендер зарласан.
12	Булган сумын төвийн хяналтын камерын засвар	10,000.0				0.00%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
13	2018 онд хэрэгжсэн барилга байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 2019 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв боловсруулах ажил	190,140.2	"Өрх" ХХК, "Эрдсанбар" ХХК, "Кингсий инженер энд констракшн" ХХК, "Барнаб" ХХК, "Аслаан" ХХК	118,789.7	110,764.2	58.25%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
14	Аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэх	39,514.6	АЗДТГ	40,000.0	39,514.6	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
Нийт дүн		1,842,028.5		1,497,689.0	1,030,354.6	55.9%	
Байгаль хамгаалах сан							
1	Ойжуулалт /300 га, Бугат, Сэлэнгэ, Могод, Хангал/	197,708.0	Хөвөнтөн ой ХХК, Ойн таксаи ХХК, Тэнгэрлэг ой ХХК, Ойн хүрэм ХХК, Хөвөнтөн ой ХХК	197,708.0	98,844.0	50%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
2	Зоон давааны орчинд хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах	38,374.0	Ойн хайгуул ХХК	38,374.0	19,186.9	50%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
3	Ойн хортны тэмцлийн ажил хийх /Орхон, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Хангал, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Бугат, Тэшиг 23100 га/	294,788.0	Гранд форест ХХК	294,788.0	235,830.6	80%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
4	Ой бүхий сумдад ойн хортны судалгааны ажил /200000 га/	16,955.5	Байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн санаачлага ТББ	16,955.5	15,260.0	90%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
5	Ойн ангид арчилгааны огтлолт хийх зориулалтын моторт хөрөө авах	6,990.0	"Номадик лежендс тур" ХХК	6,999.0	6,990.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
6	Ойн нөхөрлөлдүүдийн ойн санд ой зохион байгуулалт хийлгэх /20 ойн нөхөрлөл/	17,000.0	"Мөнх ногоон жодоо" ХХК	17,000.0		0%	Гэрээ байгуулсан.
7	Хялганат тосгоны сум дундын Ойн ангийн мод үржүүлгийн газрын өргөтгөл	50,000.0	Агуут ажнай ХХК	46,501.2	47,029.5	94%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
8	Элсний нүүдлээс хамгаалах /Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Орхон сум/	15,000.0	Хутаг-өндөр, Сэлэнгэ, Орхон	15,000.0	10,000.0	67%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
9	Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, арчилгаа хийх /Аймгийн хэмжээнд/	70,000.0	Хишиг-Өндөр, Булган, Орхон, Хангал, Сэлэнгэ	56,000.0	45,149.7	64%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
10	Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргааны байгаль хамгаалагч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулах	15,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
11	Тэшиг сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламж	20,000.0	Хурмастын хүлэг ХХК	20,000.0	20,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
12	Идэвхтэн байгаль хамгаалагч, морин эргүүл ажиллуулах зардал /Бугат, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Тэшиг, Орхон/	12,960.0	Хангал, Сэлэнгэ	12,960.0	1,760.0	14%	Эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.

13	Булган сумын үерийн далан шинэчлэн засварлах /Булган сум 6-р хэсэг/	31,615.2				0%	74,06 сая төгрөгөөр "Энх шилтгээн" ХХК барьж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.
14	Орхон голын Зүр хүзүүний гарамд барих гатлага онгоцны үлдэгдэл санхүүжилт	25,400.0	Арвин ган бумба ХХК	25,400.0	23,090.9	91%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
15	Рашаант сумын цэвэрлэх байгууламж	100,000.0	Ус боргио ХХК	140,000.0	92,140.0	92%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
16	Хануй голын Ангархайн замын засвар, шинэчлэлт /Баян-Агт сум/	467,000.0	"Би би кэй эйч" ХХК, Тарваченбүүлэн ХХК, Барнаб ХХК	447,635.6	17,643.3	4%	Эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан. Зураг төсвийн санхүүжилтийг шилжүүлсэн.
17	Сайхан сумын инженерийн шугам сүлжээ	300,000.0	"Билгүүн од констракшн" ХХК	476,670.5	143,001.1	48%	Гэрээ байгуулсан.
18	Булган сумын Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийн засвар	57,000.0	"Булган мээж" ХХК	57,000.0	57,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
19	Цэцэрлэгүүдийн ариун цэврийн байгууламж барих /Дашинчилэн, Гурванбулаг, Хишиг-Өндөр сум, Булган сумын 3-р цэцэрлэг/	282,202.3	Ворк мастер ХХК/БУ/, Бүлээн оргил ХХК/ДА, ГУ/, Булган барилга ХХК /ХӨ/	282,202.3	129,301.8	46%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
20	Эргийн бэхлэгээний ажлын зураг төсөл боловсруулах /Сэлэнгэ сум, Хутаг-Өндөр сум Хонгор баг/	90,069.0	Барнаб ХХК	9,000.0	9,000.0	10%	Сэлэнгэ сумын санхүүжилтийг олгосон. Хутаг-Өндөр сумын тендер зарлагдсан. 07 сарын 19-ний өдөр нээнэ.
21	Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах	6,050.0	Орхон-Чулуут ГСГЗ, Сэлэнгэ ГСГЗ, Туул ГСГЗ, Хануй ГСГЗ, Хөвсгөл нуур-Эгийн ГСГЗ	6,050.0	5,160.0	85%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
22	Булаг шандын эх болон хүн амын усан хангамжийн худагт эрүүл ахуйн бүсийн хамгаалалтын хашаа барих ажлын жишиг зураг, төсөл боловсруулах	600.0	Мөнгөн харандаа ХХК	600.0	586.5	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
23	Усан хамгамж, ариутгах татуурга, төвлөрсөн шугам, сүлжээний ажлын зураг, төсөв боловсруулах /Дашинчилэн сум/	42,000.0	Мон кузбас ХХК	42,000.0	42,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
24	Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	37,650.0	Эй энд жи монолит ХХК	37,650.0	37,650.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
25	Хүн амын усан хангамжийн худагт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ус нөөцлөх сав суурилуулах /Сэлэнгэ, Баяннуур, Орхон, Дашинчилэн, Бүрэгхангай сум/	16,500.0	Агро эрдэнэ ХХК	16,500.0	16,500.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
26	Хүн ам болон бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зориулалтаар шинээр инженерийн хийцтэй худаг гаргах /12 ш/	187,147.2	БИММ ХХК /БА-1, СА-1, Бу-1, ТЭ-1, МО-2/, Булган ус ХХК /БН-1, РА-1, ДА-2, ГУ-2/	187,147.2	90,160.0	48%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
27	Ундны ус ариутгах хлоржуулалтын тоног төхөөрөмж /Булган сум/	59,000.0	Ай вай и зэт групп ХХК	59,000.0	59,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
28	Хутаг-Өндөр суманд үерийн далан барих	638,900.0	Ээлт өлгий ХХК, Гидросооружени е ХХК-э/төс	638,900.0	68,026.0	11%	Гэрээний дагуу зураг төсвийн мөнгийг "Гидросооружение" ХХК-д шилжүүлсэн.
29	Рашаант суманд үерийн далан барих	140,000.0	Наран сугар ХХК	140,000.0		0%	Эрх шилжүүлсэн.
30	Сав газруудын талуудын оролцооны зөвлөлийн хурал, зөвлөгөөн	15,000.0	Хануй ГСГЗ, Хануй ГСГЗ, Туул ГСГЗ	11,186.0	11,186.0	75%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
31	Ногоон хөгжлийн бодлогын дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	150,000.0	БОАЖГ, АЗДТГ	150,000.0	21,807.5	15%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
32	Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийн хяналт шалгалт	38,000.0	БОАЖГ, ХЭЗХэлтэс, Зэд Хантай БНДЦГХЗ,	20,278.6	18,691.6	49%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.

33	Сав газруудын хамгаалалтын бүс тогтоох	50,000.0				0%	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах шатанд явж байна.
34	Могод сумын төвд халаалтын зуухнаас Эрүүл мэндийн төв хүртэлх цэвэр усны шугам сүлжээний ажил	30,000.0				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
35	Дашинчилэн сумын төвийн ундны усан хангамжийг шинэчлэх	20,000.0				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
36	Булган сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн халаалтын тогоог шинэчлэх	10,000.0				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
37	Халдварт сүрьеэгийн барилгын бохирын шугамыг шинэчлэх	8,500.0				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
38	Шинээр төлөвлөгдсөн 320 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв	22,431.5				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
39	Сайхан, Могод суманд хөв цөөрөм байгуулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	28,273.8				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
40	Булган сумын 1 дүгээр багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /138 ш/	66,911.6	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	66,911.6	65,726.0	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
41	Булган сумын 2 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /136 ш/	65,772.6	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	65,772.6	64,603.1	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
42	Булган сумын 3 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /139 ш/	68,749.2	"Хурмастын хүлэг" ХХК	68,749.2	67,507.8	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
43	Булган сумын 4 дүгээр багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /146 ш/	71,102.0	"Булган барилга" ХХК	71,102.0	69,680.0	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
44	Булган сумын 6 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /144 ш/	70,937.2	"Тана орд" ХХК	70,937.2	69,683.6	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
45	Булган сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав байршуулах /130 ш/	62,822.5	"Хурмастын хүлэг" ХХК	62,822.5	61,614.4	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
46	Сумдын нийтийн эзэмшлийн талбайд хогийн сав байршуулах	84,123.2	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	84,123.2	84,123.2	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
47	"Цэвэр орчин" аяныг 16 сум, 1 тосгонд зохион байгуулах	17,000.0	АЗДТГ	10,419.2	2,080.0	12%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
48	Бүх төрлийн зургийг хэвлэх плоттер хэвлэгч худалдан авах /Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар/	17,200.0	Газар орчин ХХК	17,200.0	17,200.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
49	Багийн хилийн заагийг баталгаажуулах /16 сум/	13,206.6	ГХБХБГ	13,206.6	5,558.7	42%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
50	Доройтсон бэлчээрийг зайнаас тандан судлах, нөхөн сэргээх, туршилт судалгааны төв барих /Гурванбулаг сум/	300,000.0	Мөнх аригу трейд ХХК	278,402.3	228,807.8	76%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
51	Булган аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх	300,000.0				0%	Дэлгэрэнгүй жагсаалтад 4 компани материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
52	Газрын хэвлий, хөрсөнд учруулсан хохирлыг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолох зардал	19,200.0	Грийн ассесмент ХХК	19,200.0	19,200.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
53	Хог хаягдлын цэгийг дарж булаах, өөр газар шилжүүлэх /Хутаг-Өндөр сумын Хантай баг/	10,000.0				0%	Гэрээ байгуулсан.
54	Хог хаягдлын цэгийг дарж булаах, өөр газар шилжүүлэх /Хутаг-Өндөр сумын Хонгор баг/	10,000.0	"Илчит хутаг эв" ХХК	10,000.0	10,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
55	Хог хаягдлын цэгийг дарж булаах, өөр газар шилжүүлэх /Хангал сумын Хялганат тосгон	20,000.0	Туст эр Констракшн ХХК	20,000.0	20,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
56	Хог хаягдлын цэгийг дарж булаах, өөр газар шилжүүлэх /Рашаант сум/	20,000.0	Нью гранд цамхаг ХХК	20,000.0	20,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
57	Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Бугат, Орхон, Тэшиг, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Хангал, Дашинчилэн сум/	293,500.0	Вектор мэн ХХК	293,500.0	146,750.0	50%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
58	Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр иргэдэд зориулсан сургалт сурталчилгаа, эко уралдаан зохион байгуулах /5 удаа/	10,000.0	БОАЖГ,	10,000.0	7,269.8	73%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.

59	Булган сумын агаарын бохирдлын явуул судалгааны агаараас дээж авагч төхөөрөмж худалдан авах	9,000.0	Интер сайнс ХХК	9,000.0	9,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
60	Хөрсний шинжилгээний боловсруулалтад хэрэглэгдэх төхөөрөмж худалдан авах	1,000.0	Интер сайнс ХХК	1,000.0	1,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
61	Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэх /Тусгай зориулалттай автомашин, багаж техник хэрэгсэл/	40,000.0	"Агро эрдэнэ" ХХК	40,000.0	40,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
62	Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт албан хэрэгцээний автомашин	35,000.0	Өвөлжөөн булаг ХХК	35,000.0	35,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
63	Байгаль хамгаалагчдын иж бүрэн ажлын хувцас /30 ширхэг/	28,950.0	Хурмастын хүлэг ХХК	28,950.0	28,950.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
64	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт шилэн кабель татах	10,000.0				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
65	Булган сумын хог хаягдлыг ангилан ялгах цехэд худаг гаргах	9,000.0				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
66	Аялал жуулчлалын танилцуулга бэлтгэх	9,000.0				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
67	Хог тээврийн автомашин /Булган, Рашаант /	86,028.5				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
68	Баян-Агт сумын хогийн цэгийг хашаажуулах	9,376.6				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
69	Орхон сумын хогийн цэгийн даланг засварлах	8,000.0				0%	9.27-ны АИТХ-аар батлагдсан
70	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газар, Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/	6,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
71	Ховор ургамал болох "Заан хүж"-ийг хамгаалах /Баян-Агт сум/	3,000.0	Баян-Агт сум ЗДТГ	3,000.0	3,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
72	Аймгийн хэмжээнд ерөнхий агнуур зохион	19,713.4	Монголын	19,713.4	9,856.7	50%	Гэрээ байгуулсан.
73	Үйл ажиллагааны зардал	4,000.0	Б.Очирсүрэн	4,000.0	2,455.0	61%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
НИЙТ ДҮН		5,406,707.8	-	4,792,515.4	2,431,061.4	45%	
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт							
1	Спортын ордны "А" заалын барилгын их засвар /Булган, Булган сум/	250,000.0	"Бурхууд" ХХК	733,440.8	215,565.3	86.23%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
2	Үерийн хамгаалалтын суваг, явган хүний замын ажил /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг/	565,300.0	"Вэлмөт" ХХК	539,175.9	473,352.4	83.73%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
3	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Бугат сум/	1,120,000.0	"Кенжику" ХХК	2,055,000.0	709,310.4	63.33%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
4	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Могод сум/	825,100.0	"Эм би эф" ХХК	799,787.3	701,320.5	85.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
5	Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ "Соёлын төвийн засвар болон спортын цогцолборын үлдэгдэл санхүүжилт	150,000.0	"Эрин гүрэн" ХХК		150,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
6	Шинэ хөдөө төсөл- Чацарганы талбайн гадна цахилгаан хангамжийн ажил	74,600.0	Агуут ажнай ХХК	74,600.0	52,220.0	70.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
7	Шинэ хөдөө төсөл- 7 сум 1 тосгонд зөгийн бүл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын санхүүжилт	179,982.7	Бест агро интернэйшнл ХХК	179,982.7		0.00%	
8	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Булган, Бурганхай сум/	572,700.0	"И эс мон" ХХК	458,083.1	189,137.2	33.03%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
Нийт дүн		3,737,682.7		4,840,069.7	1,398,228.1	37.41%	
Авто замын сан							
1	Орон нутгийн чанартай авто замын засвар, арчлалт	175,000.0	Сэлэнгэ, Орхон, Рашаант, Хангал, Хутаг-Өндөр сумдын ЗДТГ, Аймгийн Цагдаагийн газар	114,973.0	114,973.0	66%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
2	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, замын байгууламжийн засвар	50,000.0		-	-	0%	
3	Булган сумын авто замын засвар, арчлалт	42,000.0	Булган сумын Тохижилт үйлчилгээний анги	42,000.0	42,000.0	100%	Булган сумын Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
4	Зам, тээврийн хяналтын төвийн зардал	15,000.0	ЭБЦТС ТӨХК	5,615.9	5,830.3	39%	
5	Шинээр хийлгэх зураг төсвийн зардал	60,000.0	Зам тээврийн хөгжлийн төв	200.0	200.0	0%	Зүүнтүрүү 1.8 км замын төсөв шинэчлэх ажлын зардал
Нийт дүн		342,000.0		162,788.9	163,003.3	48%	
Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн		12,606,730.3		12,953,879.7	6,136,019.5	49%	