

Булган аймгийн 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

2020.12.31-ний байдлаар

/мян.төгрөгөөр/

Д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт							
1	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал /Сэлэнгэ сум/	480,889.8	"Манхан уст" ХХК	792,622.6	480,889.8	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
2	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, шинэчлэлтийн ажлын нэмэлт санхүүжилт	54,291.7	"Хайя тек" ХХК	54,291.7	54,291.7	100.00%	Шүүхийн шийдвэрийн дагуу тус компанид шилжүүлсэн.
3	Багийн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Хутаг-өндөр сум, Уньт баг/	70,000.0	"Сайрын харгана" ХХК	66,633.6	68,800.5	98.29%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
4	Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн барилгын их засвар /Оролцооны хөрөнгө-Жайка олон улсын байгууллага/	23,700.0	"Булган барилга" ХХК	23,700.0	23,647.0	99.78%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
5	Шүдний эмчилгээний бор машин /Хишиг-Өндөр сум/	8,880.0	"Тана мед трейд" ХХК	8,880.0	8,850.7	99.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
Нийт дүн		637,761.5		946,127.9	636,479.7	99.80%	
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан							
1	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал /Тэшиг сум/	627,416.0	"Бурхууд" ХХК	1,075,000.0	529,500.0	84.39%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилтийг 2021 онд олгоно.
2	Сургуулийн спорт залны барилга /Орхон сум/	184,311.1	"Анэрд" ХХК	434,311.1	184,311.1	100.00%	2019 онд хүлээж авсан. Санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
3	Могод сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар	49,500.0	"Баян өндөр булаг" ХХК	298,306.8	46,830.8	94.61%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
4	Соёлын төвийн барилгын засварын ажил /Гурванбулаг сум/	108,863.8	"Баян их наяд контракшн" ХХК	108,863.8	106,129.9	97.49%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
5	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Бугат сум/	171,616.5	"Нано бриллиант контракшн" ХХК	171,616.5	164,029.8	95.58%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
6	1-р сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Булган, Булган сум/	99,139.5	"Новый мираж" ХХК	99,139.5	57,981.0	58.48%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилтийг 2021 онд олгоно.
7	Дотуур байрны өргөтгөлийн барилга /Бүрэгхангай сум, аймгийн оролцоо/	100,000.0	"Эгшиглэнт прожект" ХХК	554,905.5	50,000.0	50.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилтийг 2021 онд олгоно.
8	Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	60,000.0	Шинэ хөдөө хөгжил ОНӨААТҮГ	20,000.0	45,400.0	75.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
9	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөл, ТЭЗҮ, судалгааны ажил боловсруулах	96,764.1	"Кон-инженерс" ХХК, "Газар нутаг" ХХК	128,845.1	52,643.5	54.40%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
10	Засаг даргын тамгын газрын барилгын дутуу санхүүжилт /Могод сум/	50,000.0	"Эм би эф" ХХК	200,000.0	50,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилтийг 2021 онд олгоно.
11	Сургуулийн дотуур байрны засвар /Баян-Агт сум/	99,969.9	"Хөвсгөл эх" ХХК	99,969.9	95,211.3	95.24%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
12	Шинэ суурьшлийн бүсэд цахилгаан хангамж татах /Хишиг-Өндөр сум/	88,918.9	"Агуут ажнай" ХХК	88,918.9	87,405.3	98.30%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
13	Сургуулийн барилгын Б блокын засвар /Могод сум/	86,770.0	"ЭПО" ХХК	86,770.0	84,372.7	97.24%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
14	Эрүүл мэндийн төвийн уламжлалт, нөхөн сэргээх эмчилгээний тоног төхөөрөмж /Сайхан сум/	29,915.0	"Ашид буйан" ХХК	29,915.0	29,915.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
15	Аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэх	25,311.7	АЗДТГ	25,311.7	25,301.6	99.96%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
Нийт дүн		1,878,496.5		3,421,873.8	1,609,032.1	85.7%	
Байгаль хамгаалах сан							
1	Ойжуулалт үлдэгдэл	33,232.0	БУЦС нөхөрлөл	66,000.0	16,500.0	50%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон. Ажил чанаргүй хийгдсэн тул үлдэгдэл санхүүжилтийг олгохгүй.
2	Зоон давааны навчит модны ойн зурвас	19,186.6	Ойн хайгуул ХХК	19,186.0	19,186.6	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
3	Хутаг-Өндөр суманд үерийн далан барих /1-р шатны ажил/	268,900.0	Ээлт өлгий ХХК	638,900.0	268,900.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилт 131.2 сая төгрөгийг 2021 онд олгоно.
4	Рашаант суманд үерийн далан барих /үлдэгдэл санхүүжилт /	40,000.0	Наран сугар ХХК	127,626.5	37,787.0	94%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
5	Хануй голын Ангархайн замын засвар, шинэчлэлт /Баян-Агт сум/	75,497.2	"Жавхлант харгуй" ХХК	447,670.5	71,413.1	95%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.

6	Булган аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	10,000.0	"Вектор мэл" ХХК	743,400.0	10,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилтийг 2021 онд олгоно.
7	Сайхан сумын инженерийн шугам сүлжээ	173,961.3	Билгүүн од констракшн ХХК	476,670.5	173,961.3	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
8	Ойн хортны тэмцлийн ажил /30000 га, Сэлэнгэ, Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Орхон, Хангал, Бугат/	280,022.3	Гранд форест ХХК, Залуу төгөл ХХК	280,022.3	279,992.2	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
9	Ойжуулалт /300 га, Бугат, Сэлэнгэ, Могод, Хангал, Бүрэгхангай/	151,900.0	Ургах нахиа ХХК, Хөвөнтөн ой ХХК	151,900.0	126,633.0	83%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон. Ажил чанаргүй хийгдсэн тул үлдэгдэл санхүүжилтийг олгохгүй.
10	Үлийн цагаан оготны устгал /урд бүсийн сумдад, 40000 га /	100,000.0	Рашаант, Гурванбулаг, Могод, Орхон, Сайхан ЗДТГ	100,000.0	100,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.

11	Ой бүхий сумдад ойн хортны судалгааны ажил /500000 га, Орхон, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Хангал, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Бугат, Тэшиг/	24,999.8	Байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн санаачилга ТББ	24,999.8	24,999.8	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
12	Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт	6,000.0	БОАЖГазар	5,991.8	2,266.0	38%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
13	Идэвхтэн байгаль хамгаалагч морин эргүүл ажиллуулах /Бугат, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Тэшиг, Орхон, Бүрэгхангай, Хишиг-Өндөр/	17,280.0	Бугат, Орхон, Сэлэнгэ, Хангал, Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Хишиг-Өндөр, Бүрэгхангай	17,280.0	11,040.0	64%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
14	Элсний нүүдлээс хамгаалах зурвас байгуулах /Рашаант сум, Элсэн тасархай 2 га/	34,480.3	"Газар зүй, гео-экологийн хүрээлэн" ТӨҮГ	34,480.3	34,480.3	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
15	Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	55,924.4	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	55,924.4	54,953.3	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
16	Хүн ам, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зориулалтаар шинээр инженерийн хийцтэй худаг гаргах /30 ш/	502,287.0	Таширын хүрээ ХХК, Очир ус ХХК, Булган ус ХХК, БИММ ХХК	502,287.0	498,159.3	99%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
17	Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах /сав газрууд/	8,000.0	Хануй ГСГЗ, Сэлэнгэ ГСГЗ, Хөвсгөл нуур, эгийн ГСГЗ	8,000.0	8,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
18	Хульжийн рашааны ордын нөөцийг тогтоох	199,762.0	Монголын гидрогеологичдын холбоо ТББ	199,762.2	199,762.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилт 99.8 сая төгрөгийг 2021 онд олгоно.
19	Инженерийн шугам сүлжээ шинээр барих /Сайхан сум 2 дахь шатны ажил/	333,875.0	Тэнгэр хишиг ХХК	333,875.0	333,207.3	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
20	Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн шугам сүлжээний ажил /Баян-Агт сум/	291,636.9	Хөх тавилан ХХК	291,636.9	291,636.9	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилт 37.6 сая төгрөгийг 2021 онд олгоно.
21	Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн шугам сүлжээний ажил /Дашинчилэн сум сум/	214,440.8	И Эс Мон ХХК	214,440.8	214,440.8	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
22	Тэшиг сумын төвийн халаалтын зуухны засвар, шинэчлэлт	10,000.0	Сувдан элс ХХК	10,000.0	10,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
23	Булган сумын Майдарын голын эргийн хамгаалалт болон Диваажин сүмийн орчмын тохижилтын ажлын зураг төсөл, судалгааны ажил	34,350.0	би би кэй эйч ХХК, барнаб ХХК	34,350.0	34,325.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
24	Цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламж барих /Баяннуур сум/	59,900.0	Заамар ургац ХХК, Аслаан ХХК-э/төсөв	59,900.1	59,900.1	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
25	Үерийн хамгаалалтын эргийн бэхлэгээний ажил /Булган сум 2 дугаар баг/	196,641.7	Вэлмөт ХХК, "би би кэй эйч" ХХК, "Гидросооружение" ХХК	196,641.7	196,562.3	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
26	Үерийн хамгаалалтын далан суваг барих ажил /Хутаг-Өндөр сум 2 дугаар шатны ажил/	270,475.0	Олз мандал ХХК	270,475.0	270,475.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
27	Ус хангамж, ариутгах татуургын зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах	97,500.0	Монкузбасс ХХК, Арккад ХХК	97,500.0	97,013.8	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Арккад ХХК-ийн үлдэгдэл санхүүжилт 39.6 сая төгрөгийг 2021 онд олгоно.
28	Үерийн далангийн хамгаалалт хийх /Булган сум 5-р баг барилгын 36 айлын орчим 725м/	17,988.6	Уран хийц иргэдийн бүлэг	17,988.7	17,839.0	99%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
29	Сав газруудын талуудын оролцооны зөвлөлийн хурал, зөвлөгөөн /5 сав газар/	9,000.0	Хануй ГСГЗ, Сэлэнгэ ГСГЗ	5,333.2	5,333.2	59%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
30	Ус дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Булган сум/	46,000.0	Альянс-Тех ХХК	46,000.0	46,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
31	Ногоон хөгжлийн бодлогын дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	260,000.0	АЗДТГ, Хангайн нар ХХК Шинэ хөдөө хөгжил ОНӨААТҮГ, Мандала про аудио ХХК, Монгол гарваль өв соёлын хүрээлэн НҮТББ	260,000.0	229,268.0	88%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
32	Булган сумын гэр хорооллын 200 айл өрхөд боловсон, соруулдаг жорлон барих /Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй төслийн оролцооны хөрөнгө/	184,480.0	Энх энгүүн зам ХХК	184,480.0	-	0%	Гэрээ байгуулсан.

33	Орчны бохирдол, хог хаягдлыг багасгах /16 сум, 1 тосгон/	51,000.0	Сумдын ЗДТГ	51,000.0	51,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
34	Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэх	5,000.0	УЦУОШТ	5,000.0	3,000.0	60%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.

35	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Булган сум/	27,519.1	Нигүүлсэн зам ХХК	27,519.1	26,831.1	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
36	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Баяннуур сум/	27,969.0	Алтан зүмбэрмаа хоршоо ХХК	27,969.0	27,969.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
37	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Бугат сум/	28,000.0	Ой үж ХХК	27,850.0	28,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Үлдэгдэл санхүүжилт 4.3 сая төгрөгийг 2021 онд олгоно.
38	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Бүрэгхангай сум/	27,500.0	Голден роуд транс ХХК	27,500.0	27,500.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
39	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Гурванбулаг сум/	28,000.0	Акс херо ХХК	27,756.8	27,756.8	99%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
40	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Дашинчилэн сум/	28,000.0	"ОХОТ" ХХК	28,000.0	26,978.0	96%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
41	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Сайхан сум/	26,764.8	"Тэнгэр хишиг" ХХК	26,764.8	26,764.8	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
42	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Сэлэнгэ сум/	28,000.0	"Шар нарст" ХХК	120,000.0	28,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
43	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Тэшиг сум/	28,000.0	"Шинэ инж" ХХК	28,000.0	28,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
44	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хангал сум/	28,000.0	"ОХОТ" ХХК	28,000.0	28,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
45	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Рашаант сум/	28,000.0	"Алтан зүмбэрмаа" хоршоо	28,000.0	28,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
46	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Могод сум/	28,000.0	Тосон бумбын орон ХХК	27,650.0	27,650.0	99%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
47	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хишиг-Өндөр сум/	27,300.0	Тосон бумбын орон ХХК	27,300.0	27,000.0	99%	Хийгдэж дуусаагүй тул тус ажлын санхүүжилтийг 2021 онд олгоно.
48	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Орхон сум/	25,950.0	Бүрэн дөгөм ХХК	25,950.0	24,938.0	96%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
49	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хангал сум, Хялганат тосгон/	28,000.0	"ОХОТ" ХХК	28,000.0	28,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
50	Лагийн талбайн хамгаалалтын хашаа барих /Хангал, Хялганат тосгон/	2,214.0	Хувь хүмүүс	2,214.0	2,214.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
51	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх /Хангал, Хялганат тосгон/	30,000.0	"Эрхэт констракшн" ХХК	60,000.0	30,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
52	Автозам дагуу түр буудаллах цэг, нийтийн бие засах газруудад хогийн сав байршуулах /Хутаг-Өндөр, Бугат сум/	2,000.0	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	2,000.0	2,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
53	Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, арчлан хамгаалах	63,150.0	Сайхан, Булган, Тэшиг	63,133.2	63,150.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
54	Булган аймгийн газар нутгийг илэрхийлсэн самбар хийж, хил орчмын бүсүүдэд байршуулах	58,200.0	"Дижитал мэппинг" ХХК	58,200.0	58,200.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
55	Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах /Тэшиг сум, Хужирт баг/	69,850.5	"Хелиос энержи" ХХК	69,850.5	69,850.5	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
56	Сумдын газар зүйн нэрийн тодруулалт, мэдээллийн сан боловсруулах /Баяннуур, Бугат, Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Рашаант, Сэлэнгэ/	71,400.0	"Вектор мэл" ХХК, "Инженер геодези" ХХК	71,400.0	71,184.7	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон. Инженер геодези ХХК-ийн үлдэгдэл санхүүжилт 9.6 сая төгрөгийг 2021 онд олгоно.
57	Хөгнө тарны байгалийн цогцолборт газарт тарвага нутагшуулах	25,040.8	Сансар 81 сан ТББ	25,040.8	25,040.8	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
58	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газар, Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/	10,000.0	Дашинчилэн, Зэд хантай, Хөгнө тарна	10,000.0	10,000.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
59	Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа, эко уралдаан зохион байгуулах	7,775.0	БОАЖГ, Маргад Орхон ХХК	5,945.0	7,376.8	95%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
60	Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хяналт тавих /автомашин/	39,950.0	УАЗ-МЕГА ХХК	39,950.0	39,950.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
61	Үйл ажиллагааны зардал	4,600.0	-	4,600.0	4,598.9	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
НИЙТ ДҮН		4,882,904.1		6,831,315.8	4,592,988.6	94%	
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт							
1	Соёл, спортын цогцолборын үлдэгдэл санхүүжилт /Булган, Сэлэнгэ сум/	280,000.0	Эрин гүрэн ХХК	863,483.0	273,483.0	97.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу Сэлэнгэ сум руу шилжүүлсэн.
2	Тосгоны нэгдсэн халаалтын систем /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	1,041,385.9	Төмөр хүлэг ХХК	1,612,015.9	1,041,385.9	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
3	Дашинчилэн сумын ЭМТ-ийн барилгын их засварын ажил	152,300.0	Дэлгэр ган ХХК	142,909.8	142,909.7	93.83%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.

4	Ахмадын өргөөний барилга /Булган, Булган сум/	800,000.0	Манхан уст ХХК	1,245,797.2	800,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
5	Шинэ хөдөө Булган хөтөлбөр- Төмс хүнсний ногооны техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	268,370.0	Тэнгэр цэгцрээ ХХК	268,370.0	268,370.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
6	Булган сумын 2-р баг Б, В хэсгийн хооронд явган хүний замын гэрэлтүүлгийн ажил	91,100.0	Сервис по сименс ХХК	85,003.3	84,527.3	92.79%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
7	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл барих, 75 ор /Булган, Гурванбулаг сум/	600,000.0	Баатар шүтээн уул ХХК	1,003,985.5	600,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
8	Сумын эрүүл мэндийн төвийн их засвар /Могод сум/	50,000.0	Хурмастын хүлэг ХХК	49,304.0	48,447.9	96.90%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
9	Шинэ хөдөө Булган хөтөлбөр- бог мал ангилан ялгах зөөврийн хашаа	151,000.0	Сувдан элс ХХК	151,000.0	151,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
10	Баяннуур сумын ЭМТ-ийн барилгын их засварын ажил	251,300.0	Мөнх аригу трейд ХХК	224,058.9	224,058.3	89.16%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
11	Сургуулийн дотуур байрны гал тогооны барилгын их засвар /Булган, Могод сум/	78,000.0	Ногоон очир ХХК	77,963.1	77,963.2	99.95%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
12	Спорт залны барилга /Булган, Хангал сум/	425,000.0	Анэрд ХХК	438,895.1	425,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
13	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Бугат/	308,100.0	Кенжику ХХК	308,100.0	308,100.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
14	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	190,000.0	Бүлээн Оргил ХХК	170,232.3	170,232.3	89.60%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
15	Нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасгийн их засвар /Булган, Булган сум/	152,300.0	Цонхот ХХК	141,101.5	141,101.5	92.65%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
16	Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Булган, Гурванбулаг сум/	40,000.0	Тана орд ХХК	38,797.1	38,144.0	95.36%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
17	Сургуулийн барилга 240 хүүхэд /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	865,300.0	Алтайн бумбат өргөө ХХК	1,125,559.3	667,924.4	77.19%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
18	Шинэ хөдөө Булган хөтөлбөр- Төмс хүнсний ногооны техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	10,980.0	Монмиллион бат ХХК	10,980.0	10,980.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
19	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Булган сум, 3 дугаар цэцэрлэг/	200,000.0	Виртуалсофт ХХК	905,001.6	200,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
20	Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Дашинчилэн сум/	55,586.6	Гурван уулын хишиг ХХК	55,586.6	55,586.6	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
21	Сургуулийн барилгын сантехникийн засвар /Булган, Булган сум, ЭӨЦСургууль/	48,000.0	Хурмастын хүлэг ХХК	48,000.0	48,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
22	Булган сумын соёлын ордонд шаардлагатай цахилгаан хөгжим худалдан авах	10,000.0	Мандала про аудио ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
23	Булган сумын 3-р сургуульд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	5,000.0	БСБ Электроникс ХХК, Сайнс түүлс ХХК	5,000.0	5,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
24	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Баян-Агт сум/	200,000.0	Мейнспринг ХХК	799,604.1	200,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
25	Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилга /Булган/	260,000.0	"Эрдэнэс эко үүр" ХХК	902,002.0	-	0.00%	Сангийн яамнаас санхүүжилт ирээгүй.
26	Үерийн далан /Булган, Сайхан сум/	50,000.0	Хайдра проект ХХК	426,788.9	50,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
27	Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	80,000.0	Өвөлжөөн булаг ХХК	73,867.0	73,808.0	92.26%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
Нийт дүн		6,663,722.5		11,183,406.5	6,116,022.2	91.78%	
Аймгийн Авто замын сан							
1	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, замын байгууламжийн засвар	50,000.0				0.00%	Хэрэгжээгүй
2	Орон нутгийн чанартай авто замын засвар, арчлалт	134,500.0	"Өлзий хутагийн наран" ХХК, "Гранд солюшн рөүд" ХХК, "Булган АЗЗА" ТӨХК, Тэшиг сум хилийн 0286 дугаар анги, "Жавхлант харгуй" ХХК	114,981.4	114,981.4	85.49%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
3	Ургац тээврийн авто замын засвар	30,000.0	"Булган АЗЗА" ТӨХК, Сэлэнгэ ЗДТГ	30,000.0	16,820.0	56.07%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
4	Булган сумын авто зам, нийтийн эзэмшлийн авто зогсоолын талбайн засвар, арчлалт	45,000.0	Хот тохижилт үйлчилгээний анги	45,000.0	45,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
5	Зам тээврийн хяналтын төвийн зардал	15,000.0	ЭБЦТС ТӨХК	15,000.0	8,158.6	54.39%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
6	Зураг төсөв зохиох зөвлөх үйлчилгээний зардал	50,000.0	"Ихэр мөнх" ХХК, "Эчо дизайн" ХХК	51,340.7	51,340.7	102.68%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.

7	Программ хангамж	1,000.0		919.0	919.0	91.90%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
	Нийт дүн	325,500.0		257,241.1	237,219.7	72.9%	