

Булган аймгийн 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

2017.12.31-ний байдлаар

/мян.төгрөгөөр/

д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2017 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Санхүүжилт	Санхүүжилтын хувь
<b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт</b>				
1	Аймгийн төвд дулаан дамжуулах 3 төвийн барилга барих ажил	403,450.0	402,461.5	99.8%
2	2014-2015 онд хэрэгжсэн барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил	148,536.5	85,648.5	57.7%
3	Булган сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	491,300.0	439,216.4	89.4%
4	АЗДТГ-ын шинэ барилгын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	137,000.0	136,662.8	99.8%
5	Аймгийн баяр наадмын талбайг шинэчлэн засварлах	252,845.0	-	
6	Сумдын ЗДТГ-ын автомашин шинэчлэл /Рашаант, Тэшиг, Хишиг-Өндөр/	120,000.0	120,000.0	100.0%
7	Могод, Бугат сумын Хүн эмнэлгийн автомашин шинэчлэл	60,000.0	60,000.0	100.0%
8	Могод сумын Соёлын төвийн их засвар /БСШУС-ын сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаас 144.0 сая/	70,000.0	67,421.6	96.3%
9	Булган сумын төвийн гэрэлтүүлгийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	477,101.0	11,000.0	2.3%
10	Хутаг-Өндөр сумын сумын төвийн шинэчлэл төслийн тохижилтын ажлын үлдэгдэл	29,846.5	29,846.5	100.0%
11	Булган сумын ЗДТГ-ын байрны гадна засвар	96,679.0	95,027.7	98.3%
	<b>Нийт дүн</b>	<b>2,286,758.0</b>	<b>1,447,285.0</b>	<b>63.3%</b>
<b>Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан</b>				
1	Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн урд талаас НИК шатахуун түгээх станцын зүүн тал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих ажил /0.482 км зураг төсөвтэй/	314,800.0	309,413.7	98.3%
2	Сайхан сумын сургуулийн дотуур байр, 160 сурагчдын хоолны газар /Шинэ барилга нийт төсөв 551.0 сая төгрөг. Үүнээс 2017 онд 300.0 сая төгрөг 2018 онд 251.0 сая төгрөг Концессийн гэрээгээр/	300,000.0	300,000.0	100.0%
3	Хишиг-Өндөр сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/	20,000.0	20,000.0	100.0%
4	Хангал сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/	20,000.0	20,000.0	100.0%
5	Дашинчилэн сумын бүрэн дунд сургуулийн барилгын дээврийн зардал /БСШУС-ын багцын хөрөнгө оруулалтаас 70.0 сая/	34,000.0	20,844.4	61.3%
6	Хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, нийгмийн салбарын цаг үеийн шинжтэй зайлшгүй хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ	100,000.0	100,000.0	100.0%

7	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг түргэн тусламжийн автомашинаар хангах	25,000.0	25,000.0	100.0%
8	"Элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үндэсний стратеги"-ийг орон нутгийн онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэхэд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудыг үзлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах	30,000.0	29,961.0	99.9%
9	Аймгийн өвсний нөөц бүрдүүлэх	50,000.0	50,000.0	100.0%
10	Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх	100,000.0	100,000.0	100.0%
11	2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил	38,000.0	18,837.7	49.6%
12	Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадмын зардал	50,000.0	50,000.0	100.0%
<b>Нийт дүн</b>		<b>1,081,800.0</b>	<b>1,044,056.8</b>	<b>96.5%</b>
<b>Авто замын сан</b>				
1	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, гүүрийн засвар	30,000.0	23,543.9	78.5%
2	Булган сумын авто зам, замын засвар	25,000.0	25,000.0	100.0%
3	Орон нутгийн авто зам, замын байгууламжийн шинэчлэл /зураг төсөв хийгдсэн, ЭӨЦ, Хүний хөгжлийн төв, ЭМГ, Монос, Бага сургууль, 20 гаруй уулзвар/	333,650.3	306,930.1	92.0%
4	Булган сумын хатуу хучилттай авто зам, замын байгууламжийн нөхөн сэргээлт	4,000.0		
5	Зам, тээврийн хяналтын төвийн зардал	12,000.0	11,126.0	92.7%
6	Зохиогчийн хяналтын болон зураг төсвийн зардал	45,000.0	44,192.3	98.2%
7	Зам, тээврийн хяналтын төвийн дэргэд авто пүү суурилуулах ажлын гэрээний барьцаа хөрөнгийг чөлөөлөх /2014.06.26-нд байгуулсан гэрээнд тусгасан 5%/	1,800.0	1,457.6	81.0%
8	Дээд 4 замд зорчигчдод зориулсан гэрлэн дохио тавих, хуучин гэрлэн дохиог шилжүүлэх /2016 оны үлдэгдэл/	17,000.0		
9	Хөгжимт жүжгийн театрийн авто зогсоолоос Аврагуудын хөшөөний хойд талаар гурван замын уулзвар ХЖТ-ийн авто зогсоолоос шинээр баригдаж буй нутгийн удирдлагын ордны зуун баруун талаар авто замтй холбох чиглэлийн авто зам /2016 оны үлдэгдэл/	3,000.0		
<b>Дүн</b>		<b>471,450.3</b>	<b>412,249.9</b>	<b>87.4%</b>

<b>Улсын төсвийн хөрөнөг оруулалт</b>				
1	АЗДТГ-ын барилгын дуусгал /улсын төсвөөс 2011-2017 онд 4137.5/	153,898.6	153,898.6	100.0%
2	Нэгдсэн эмнэлгийн А блокын засварын ажил	56,172.4	56,172.4	100.0%
3	Могод сумын соёлын төв	140,000.0	140,000.0	100.0%
4	Хөгжимт жүжгийн театрын засварын ажил	36,959.8	36,959.8	100.0%
5	Дашинчилэн сумын сургуулийн дээврийн засвар	70,000.0	70,000.0	100.0%
6	Могод, Баяннуур сумдын автомашин	70,000.0	70,000.0	100.0%
7	Сэлэнгэ сумын сургуулийн дотуур байрны засвар	10,000.0	10,000.0	100.0%
8	Хангал сумын ЭМТ цахилгаан засвар-7.0, Сэлэнгэ сумын ЭМТ халаалтын тогоо-6.0, Рашаант сумын ЭМТ сантехник засвар-10.0, Булган аймгийн ЭМГ мотоцикл 3ш-5.4	28,400.0	28,400.0	100.0%
<b>Дүн</b>		<b>565,430.8</b>	<b>565,430.8</b>	<b>100.0%</b>
<b>Байгаль хамгаалах сан</b>				
<b>Нэг. Усны нөөцийг хамгаалах талаар</b>				
1	Дашинчилэн, Сайхан суманд хөв цөөрөм байгуулах зураг, төсөв боловсруулах	30,000.0	29,313.6	97.7%
2	Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	36,000.0	34,357.5	95.4%
3	Хүн амын болон бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор шинээр худаг гаргах /10 ш/	120,000.0	114,537.8	95.4%
4	Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн зааг, тэжээгдлийн мужийг тэмдэгжүүлэх /200 ш/	24,000.0	22,800.0	95.0%
5	Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах	8,000.0	7,900.0	98.8%
6	Могод сумын Бумбатын голын хөв цөөрмийг засварлах	10,000.0	10,000.0	100.0%
7	Булган сумын үерийн сувгийн даланг шинэчлэн засварлах	599,000.0	528,766.3	88.3%
8	Хялганат тосгоны цэвэр усны гол шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын үргэлжлэл	362,000.0	355,683.7	98.3%
<b>Дүн</b>		<b>1,189,000.0</b>	<b>1,103,358.9</b>	<b>92.8%</b>
<b>Хоёр. Ой, цөлжилтийн талаар</b>				
9	Ойжуулалт / 300 га/	208,500.0	146,151.0	70.1%
10	Ойн хортны тэмцлийн ажил /16500га/	157,575.0	149,800.0	95.1%
11	Ойн хортны судалгааны ажил /100000га/	10,000.0	9,996.0	100.0%
12	Дашинчилэн, Сэлэнгэ, Орхон, Тэшиг суманд тарьсан 34124 ширхэг модны 3 дахь жилийн зардал	259,615.3	123,596.4	47.6%

13	"Булган жимс жимсгэнэ" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	994,287.3	835,450.9	84.0%
14	Монос төглийн арчилгааг хийж, хамгаалалтыг сайжруулах	500.0		
15	Ойжуулалт /Бүрэгхангай, Орхон, Хангал, Сэлэнгэ, 300 га/	13,738.5	13,200.0	96.1%
16	Цөлжилт болон Ногоон хэрмийн туслах зурвасын ажил /Дашинчилэн 15 га/	4,800.0	4,800.0	100.0%
17	Хангал суманд ойжуулалтын нэмэлт тарилт /50 га/	15,500.0		
18	Цөлжилт болон ногоон хэрмийн туслах зурвасын ажил /ногоон хэрэм 25 га, цөлжилтийн эсрэг 25 га, 2013 оны арчилгаа 45 га/ 2014 онд хийгдэж дууссан	16,950.0		
<b>Дүн</b>		<b>1,681,466.1</b>	<b>1,282,994.3</b>	<b>76.3%</b>
<b>Гурав. Орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлыг багасгах талаар</b>				
19	Булган хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн хогийг ландфилын аргаар дарж булаах ажлыг үргэлжлүүлэн хийх /20 га/	75,000.0	75,000.0	100.0%
20	Ачуут голоос Орхон гол хүртэл голын гольдролын дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх	10,000.0	10,000.0	100.0%
21	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд "ЭКО" сургууль болзолт уралдаан зохион байгуулах	1,600.0	1,600.0	100.0%
22	Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үерийн хамгаалалтын далан барих	15,000.0	14,469.7	96.5%
23	Булган сумын үерийн усыг зайлуулах нэгдсэн схем, үерийн сувгийн ажлын зураг төсөв боловсруулах	50,000.0	50,000.0	100.0%
24	Хялганат тосгоны биологийн цэвэрлэх байгууламж барих /зураг төсөвтэй/	184,000.0	183,583.5	99.8%
25	Булган сумын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /400 ш/	180,000.0	162,268.3	90.1%
26	Рашаант сумын цэвэрлэх байгууламжийг засварлах	18,785.0	18,785.0	100.0%
27	Булган сумын 6 дугаар баг бд хэсгийн үерийн далангийн ажлын дуусгал	41,344.7	41,344.7	100.0%
<b>Дүн</b>		<b>575,729.7</b>	<b>557,051.2</b>	<b>96.8%</b>
<b>Дөрөв. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах</b>				
28	Ховор ургамлыг хамгаалах /Баян-Агт сум/	5,000.0	5,000.0	100.0%
29	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газар, Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/	6,000.0	5,992.3	99.9%
<b>Дүн</b>		<b>11,000.0</b>	<b>10,992.3</b>	<b>99.9%</b>
<b>Тав. Хяналт шалгалт</b>				
30	Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хяналт шалгалт хийх /улиралд 1 удаа 3 чиглэлд/	16,000.0	13,368.2	83.6%
31	Тэшиг сумын Эгийн голын гүүрэн гарцуудад хяналтын камер суурилуулах	150,000.0	146,139.7	97.4%
<b>Дүн</b>		<b>166,000.0</b>	<b>159,507.9</b>	<b>96.1%</b>
<b>Зургаа. Бусад арга хэмжээ</b>				
32	Байгаль орчны салбарын тэмдэглэлт өдрүүдийн хүрээнд сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах	10,000.0	9,848.6	98.5%
33	Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, Байгаль хамгаалагч, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргааны байгаль хамгаалагч, багийн засаг дарга нарт сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах	10,000.0	7,296.7	73.0%
34	Эвент арга хэмжээ зохион байгуулах	11,882.3	10,351.6	87.1%

35	"International tourism mongolia-2017", "ITB-2017", "Улаанбаатар тур-2017 дотоодын болон олон улсын үзэсгэлэнд оролцох	10,000.0	2,100.0	21.0%
36	Химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэдэг ААНБ-ын судалгаа, химийн хорт бодисын тооллого хийж, судалгааг гаргах	1,500.0	1,500.0	100.0%
37	Сумын ЗДТГ-ын Газрын даамлуудыг GPS-ээр хангах	6,000.0	5,999.8	100.0%
38	Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаанд албан хэрэгцээний нисдэг камер, зөөврийн компьютер худалдан авах	8,600.0	8,600.0	100.0%
39	Сав газрын захиргаанд шаардлагатай Усны урсгал хурд хэмжигч, Ус нэрэгч аппарат худалдан авах	5,000.0	5,000.0	100.0%
40	Макро сээр нуруугүйтний хээрийн судалгааны багаж худалдан авах	1,400.0	1,289.5	92.1%
41	Байгаль орчинд учирсан хохирлын экологи эдийн засгийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх /эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй/	30,000.0	26,730.0	89.1%
<b>Дүн</b>		<b>94,382.3</b>	<b>78,716.2</b>	<b>83.4%</b>
<b>Нийт дүн</b>		<b>3,717,578.1</b>	<b>3,195,296.4</b>	<b>86.0%</b>
<b>НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН</b>		<b>8,123,017.2</b>	<b>6,664,318.9</b>	<b>82.0%</b>

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС